



**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 08 del 23.06.2022**

**Oggetto:** “Riqualficazione e Messa In Sicurezza della Pineta di Castel Volturno e fasce prospicienti il litorale contermine” CUP B78D20000270001 – CIG 8636637A4F\_APPROVAZIONE 1° SAL al 10 giugno 2022

**IL RUP**

**PREMESSO:**

- a. che in data 15.02.2016, con deliberazione n. 59, la Giunta regionale approvava la proposta di Programma Operativo Complementare 2014-2020 ai fini della successiva approvazione a cura del CIPE;
- b. che in data 01.05.2016, veniva approvato da parte del CIPE il POC Campania 2014/2020 assentito in sede di Conferenza Stato Regione, articolato in Assi e in azioni operative;
- c. che con Delibera CIPE n. 11/2016 e successiva n. 56/2017 veniva approvata la definitiva dotazione finanziaria dello POC Campania 2014/2020, il cui valore complessivo risultava essere pari ad € 1.336.213.336,77;
- d. che tra le azioni dell’asse del POC “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e per il patrimonio culturale”, rientrano i progetti di pubblico interesse di cui al programma di “Riqualficazione di aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici”;
- e. che in data 05.11.2019, con DGR n. 544 si avvia il Programma Parchi Urbani e individua tra le priorità gli interventi di manutenzione e gestione di grandi parchi pubblici urbani;
- f. che in data 02.03.2020, con Decreto Dirigenziale n. 188 della DG 50.11.00 si approvava il Piano Regionale di Assistenza Tecnica di ANPAL, in attuazione dell’Intesa Istituzionale sottoscritta con la Regione in data 05/12/2019, che contempla, tra gli altri interventi, il Programma Parchi Urbani, di cui alla DGR n. 544 del 05/11/2019 e demanda alla DG Istruzione, Formazione, Lavoro, Politiche Giovanili la sottoscrizione di specifici accordi di collaborazione per la definizione di specifici progetti di pubblico interesse, rivolti alle platee dei disoccupati di lunga durata e ai lavoratori svantaggiati;
- g. che in data 25.03.2020, con D.D. n. 158 dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, si nominava, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs 50/2016, il RUP ed il supporto tecnico-amministrativo, nonché il gruppo interno di progettazione, affiancato dall’assistenza tecnica da parte di IFEL Campania per l’intervento denominato “Riqualficazione e messa in sicurezza della Pineta di Castel Volturno e fasce prospicienti il litorale contermine”;
- h. che in data 26.05.2020 con la D.G.R. n. 257, veniva programmato un importo complessivo massimo di € 18.000.000,00, a valere sulle risorse del POC 2014- 2020, linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, di cui € 3.000.000,00 per la realizzazione dell’intervento citato;
- i. che in data 02.12.2020, con D.G.R. n. 546 veniva disposto il potenziamento dell’importo programmato per l’intervento prioritario di “Riqualficazione e messa in sicurezza della Pineta di Castel Volturno e fasce prospicienti il litorale contermine” aumentato a complessivi € 3.950.000,00;
- j. che per l’intervento in parola veniva acquisito il Codice Unico di Progetto B78D20000270001;
- k. che per l’Appalto dell’intervento in parola veniva acquisito il Codice Identificativo Gara 8636637A4F;
- l. che il giorno 02.03.2021 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa della Regione Campania con il Comune di Castel Volturno, l’Ente Gestore “Riserve Volturno Licola Falciano”, e ANPAL servizi Spa;





**Ente Riserve Naturali Regionali  
Foce Volturmo/Costa Licola  
Lago Falciano**



- m. che con D.D. n. 77 del 05/03/2021 dell'US 60-06-01 è stata indetta una Gara Europea, in modalità telematica, da aggiudicare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, denominata "Procedura di gara aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio relativo all'intervento denominato "Riqualficazione e messa in sicurezza della Pineta di Castel Volturmo e fasce prospicienti il litorale contermine -Stralcio 1"- contraddistinto dal CUP B78D20000270001 e dal CIG 8636637A4F il cui quadro economico è il seguente:

<b>PINETA DI CASTEL VOLTURNO - SERVIZI E FORNITURE</b>	
<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE - I STRALCIO FUNZIONALE</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
A1.1 Servizi ordinari (incidenza economica voce A) - Non soggetti a rib	€ 2.101.972,20
A1.2 Servizi (incidenza economica della voce B)	€ 92.870,06
A1.3 Spese generali ed utile di impresa (12,5% dell'I.E. dei Serv. Ordinari)	€ 274.355,28
A2 Servizi straordinari e forniture - Soggetti a ribasso	€ 532.298,52
<b>A IMPORTO TOTALE DELLE PRESTAZIONI, SERVIZI E FORNITURE</b>	<b>€ 3.001.496,06</b>
B COSTI DELLA SICUREZZA - Non soggetti a ribasso	€ 30.000,00
C Importo da porre a base di gara (A + B)	€ 3.031.496,06
di cui Importo non soggetto a ribasso (A1.1+B)	€ 2.131.972,20
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
D Imprevisti Iva Compresa	€ 90.944,88
E IVA 22% (su A)	€ 666.929,13
F Incentivo 2 % (su C)	€ 60.629,92
G spese per servizi tecnici (IVA COMPRESA)	€ 100.000,00
H totale somme a disposizione	€ 918.503,94
I Totale complessivo del progetto (C + H)	€ 3.950.000,00

- n. che con DD n. 320 del 18/05/2021 dell'US 60-06-00 è stata aggiudicata all'operatore economico RTI Soc. Coop. Agr. A.T.S. Monte Maggiore - Soc. Coop. ECOLFOREST A R.L. - DE GRECIS COS. E MA. VERDE S.R.L., Codice Fiscale 01697830717 – con sede legale in via G. Di Vittorio n. 21, Orsara di Puglia (FG) la procedura di gara aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio relativo all'intervento denominato "Riqualficazione e messa in sicurezza della Pineta di Castel Volturmo e fasce prospicienti il litorale contermine. Stralcio 1" con un ribasso del 32,48%, per un valore contrattuale di € 2.739.330,71 (€ duemilionesettecentotrentanovemilatrecentotrenta/71) oltre IVA come da seguente quadro economico post-gara:

<b>PINETA DI CASTEL VOLTURNO - SERVIZI E FORNITURE</b>	
<b>QUADRO ECONOMICO - I STRALCIO FUNZIONALE - IMPORTO POST GARA</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Importo post-gara</b>
A1.1 Servizi ordinari (incidenza economica voce A) - Non soggetti a ribasso	€ 2.101.972,20
A1.2 Servizi (incidenza economica della voce B)	€ 62.705,86
A1.3 Spese generali ed utile di impresa (12,5% dell'I.E. dei Serv. Ordinari)	€ 185.244,69
A2 Servizi straordinari e forniture - Soggetti a ribasso	€ 359.407,96
<b>A IMPORTO TOTALE DELLE PRESTAZIONI, SERVIZI E FORNITURE</b>	<b>€ 2.709.330,71</b>
B COSTI DELLA SICUREZZA - Non soggetti a ribasso	€ 30.000,00
<b>C Importo contrattualizzato</b>	<b>€ 2.739.330,71</b>
di cui Importo non soggetto a ribasso (A1.1+B)	€ 2.131.972,20
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
D Imprevisti Iva Compresa	€ 90.944,88
E IVA 22% (su A)	€ 602.629,92
F Incentivo 2 % (su C)	€ 60.629,92



**Ente Riserve Naturali Regionali  
Foce Volturmo/Costa Licola  
Lago Falciano**



G spese per servizi tecnici (IVA COMPRESA)	€ 100.000,00
<b>H totale somme a disposizione</b>	<b>€ 854.227,56</b>
<b>Economie di gara</b>	<b>€ 356.441,73</b>
<b>I Totale complessivo del progetto (C + H)</b>	<b>€ 3.593.558,27</b>

- o. che in data 16 giugno 2021 è stato costituito il Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Mandato Collettivo con rappresentanza tra le società "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A.T.S. MONTE MAGGIORE", "ECOL FOREST SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.", e "DE GRECIS COS.E.MA VERDE S.R.L.", a rogito di me Notaio in Lucera rep. 5.338 e racc. 3.162 Registrato in Foggia al n. 12245 il 17.06.2021;
- p. che con DD n. 401 del 21/06/2021 dell'US 60-06-00, come rettificato dal DD 482 del 19/07/2021, è stato effettuato l'impegno contabile a favore, tra gli altri, dell'Ente Riserve Foce Licola Volturmo Falciano per l'Appalto in parola per l'annualità 2021 (impegno definitivo 3210003712);
- q. che in data 23/07/2021 presso lo studio Dott.ssa Amelia Anna BENINCASO, Notaio in Lucera, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Foggia e Lucera si è costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti del codice civile - art. 48 del d.lgs. 50/2016 e art. 93 del d.p.r. 207/2010, tra le "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A.T.S. MONTE MAGGIORE", "ECOL FOREST SOCIETA' COOPERATIVA A R.L." e "DE GRECIS COS.E.MA VERDE S.R.L.", come sopra rappresentate, una Società Consortile a responsabilità limitata denominata "CAMPANIA PIÙ VERDE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.";
- r. che con DD n. 521 del 05/08/2021 avente per oggetto: "Recupero e riqualificazione della Pineta di Castel Volturmo e fasce litorale contermini - stralcio n. 1 – CUP B78D20000270001", sono state trasferite le risorse al Soggetto Attuatore;
- s. che sono stati completati i controlli ex lege a carico dell'Appaltatore che ha comunicato la propria disponibilità all'Avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza, giusto verbale prot. 360400 del 5/08/2021, sottoscritto digitalmente tra le parti;
- t. che l'Appaltatore ha trasmesso, ai sensi dell'art. del contratto, i crono programmi, le informazioni necessarie all'avvio delle attività e ha, altresì, comunicato di aver concluso le attività propedeutiche all'utilizzo della clausola sociale;
- u. che la prima quota, pari al 40% dell'importo contrattuale è stata trasferita all'Ente Riserve Foce Licola Volturmo Falciano, ente attuatore dell'intervento in parola, al fine di consentire l'avvio delle attività;
- v. che con DD n. 521 del 05/08/2021 è stato erogato, conseguentemente, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, l'importo di € 1.336.793,39, pari al 40% del valore contrattuale, a favore dell'Ente Riserve Foce Licola Volturmo Falciano, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento "Riqualificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castel Volturmo e fasce prospicienti il litorale contermini. Stralcio 1" CUP H26J16000840007, mediante giro fondi sul conto intestato al beneficiario presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, codice di tesoreria 422 codice conto unico 0107742, liquidazione che ha la competenza economica riferita al periodo 01/01/2021 - 31/12/2021;
- w. che con DD n. 26 del 15/05/2022 veniva altresì erogato un ulteriore trasferimento del 50%, pari ad €. 1.369.665,36, a favore del Soggetto Attuatore per la "Riqualificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castelvolturmo e fasce prospicienti il litorale contermini - Stralcio 1" - CUP B78D20000270001.

**RILEVATO**

- a. che con Delibera del Presidente n. 05 del 30.05.2022 l'Ente Riserve ha approvato Bilancio Previsionale 2022\_ Pluriennale 2022 – 2023 – 2024, che il parere del Collegio dei Revisori dei Conti è stato formalmente espresso con Verbale n.03 del 20.05.2022, rilasciavano il parere di regolarità contabile;
- b. che con D.D. n. 02 del 13/05/2022 veniva approvato dal RUP il Quadro Economico di spesa rimodulato;

JH



- c. che a seguito della DD n. 02 del 13/05/2022 sono variati gli importi relativi alla voce A1.1 - Servizi ordinari (incidenza economica voce A) costi del personale, da n. 133 addetti ex Iacorossi previsti, sono stati assunti n. 119, evidenziando dunque un risparmio sul costo iniziale dei canoni mensili previsti;
- d. che per riequilibrare le somme già incassate per n. 133 dipendenti, a fronte di n. 119 assunti, la Società "Campania piu' verde societa' consortile a.r.l." in data del 25/05/2022 ha trasmesso la fattura FPA 5/22 e acquisita al prot. n. 0197 del 25/05/2022 dell'Ente, per il canone mensile oneri stipendiali per personale inserito con la clausola sociale relativo al mese di Aprile 2022 - Poc Campania 2014/2020 "programma di riqualificazione aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici". - intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castel Volturmo e fasce prospicienti il litorale Contermine", per un importo complessivo, pari ad €. 0,00, in quanto le fatture precedentemente liquidate sono da considerarsi a titolo di acconto;
- e. che con nota Prot. n. 021/22 del 10.06.2022 la società Consortile "Campania Più Verde" trasmetteva una richiesta di S.A.L. (Stato di Avanzamento Lavori) e acquisito al prot. n. 0229 dell'Ente;
- f. che con nota Prot. nr. 36649 del 15.06.2022 il DEC trasmetteva una richiesta 1° SAL al 10.06.2022 per competenza al RUP, sottoscritto dal DEC, dall'amministratore unico della società "Campania Più Verde" e dal direttore del cantiere Forestale (agr. Tommaso TESONE) e acquisito al prot. n. 0231 del 15.06.2022 dell'Ente;

**RITENUTO**

- a. che con D.D. n.2 del 13 maggio 2022 veniva approvato dal RUP il Quadro di Spesa Rimodulato, senza oneri aggiunti e che lo stesso è riportato nella tabella seguente:

**b. Tabella 1: Quadro Economico Rimodulato**

PINETA DI CASTEL VOLTURNO - SERVIZI E FORNITURE			
QUADRO ECONOMICO GENERALE - I STRALCIO FUNZIONALE			
Descrizione	Importo preventivato	Importo post ribasso	importo rimodulato
A1.1 Servizi ordinari (incidenza economica voce A) - Non soggetti a ribasso	€ 2.101.972,20	€ 2.101.972,20	€ 1.748.097,66
A1.2 Servizi (incidenza economica della voce B)	€ 92.870,06	€ 62.705,86	€ 165.463,12
A1.3 Spese generali ed utile di impresa	€ 274.355,28	€ 185.244,69	€ 193.805,44
A2 Servizi straordinari e forniture - Soggetti a ribasso	€ 532.298,52	€ 359.407,96	€ 583.763,55
<b>A IMPORTO TOTALE DELLE PRESTAZIONI, SERVIZI E FORNITURE</b>	<b>€ 3.001.496,06</b>	<b>€ 2.709.330,71</b>	<b>€ 2.691.129,76</b>
B COSTI DELLA SICUREZZA E COVID - Non soggetti a ribasso	30.000,00 €	30.000,00 €	€ 48.200,95
<b>C importo da porre a base di gara (A + B)</b>	<b>€ 3.031.496,06</b>	<b>€ 2.739.330,71</b>	<b>€ 2.739.330,71</b>
<b>D importo ribasso soggetto a ribasso (A1.1+B)</b>	<b>€ 1.134.972,20</b>	<b>€ 1.131.972,20</b>	<b>€ 1.796.258,61</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
D Imprevisti Iva Compresa	€ 90.944,88	€ 90.944,88	€ 90.944,88
E IVA 22% (su A)	€ 666.929,13	€ 596.052,76	€ 592.048,55
F Incentivo 2% (su C)	€ 60.629,92	€ 60.629,92	€ 60.629,92
G spese per servizi tecnici (IVA COMPRESA)	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
<b>H totale somme a disposizione</b>	<b>€ 218.503,94</b>	<b>€ 847.627,56</b>	<b>€ 843.673,31</b>
<b>Totale complessivo del progetto (C + H)</b>	<b>€ 3.950.000,00</b>	<b>€ 3.586.958,27</b>	<b>€ 3.582.954,06</b>
Economie di gara	o	€ 363.041,73	€ 367.045,94
	Importo soggetto a ribasso	Contratto principale	Contratto rimodulato
	€ 899.523,86	€ 2.739.330,71	€ 2.739.330,71
	Importo ribassato	Importo ribassato	Importo ribassato
	€ 607.358,51	€ 607.358,51	€ 943.032,10

- b. che a far data dal 10 giugno 2022 risultano effettuati servizi per euro 437.097,81 e forniture per euro 125.796,38, per complessivi euro 562.894,19, di cui i relativi dettagli sono riportati nelle tabelle che seguono:



Tabella 2: Elenco dei Servizi effettuati all'08 giugno 2022

Progr.	Codice	Descrizione breve	Quantità da eseguire	Prezzo Unitario (€)	Prezzo con Ribasso 32,48 %	UM	Quantità eseguite	Importo opere eseguite (€)
1	E.001.002.006.004	Miglioria forestale - Classe 4	5,78	€ 7.401,12	€ 4.997,24	€/Ha	5,75	€ 28.734,11
2	E.001.002.002.001	Taglio di abbattimento - Classe 1	2.970,00	€ 41,60	€ 28,09	mc	7.344,70	€ 206.300,28
3	V.04.010.045.b	Taglio selettivo	11,55	€ 3.376,66	€ 2.279,92	€/Ha	0,00	€ 0,00
4	E.001.004.005	Triturazione di rami e tronco	770,00	€ 37,93	€ 25,61	mc	2.448,24	€ 62.700,33
5	E.001.004.006	Triturazione di rami e tronco	770,00	€ 44,36	€ 29,95	mc	2.448,23	€ 73.329,17
6	E.001.004.007	Cippatura di corteccia e ramaglie	770,00	€ 30,90	€ 20,86	mc	2.448,23	€ 51.079,16
7	AN.LV.N.001	Spalcatura in fustaie	19,25	€ 2.518,75	€ 1.700,66	€/Ha	0,00	€ 0,00
8	AN.LV.N.002	Manutenzione opere in legno/ferro	300,00	€ 16,00	€ 10,80	mq	3.241,00	€ 3.241,00
9	13.001*	Trincia forestale	13,32	€ 369,36	€ 249,39	Ha	13,32	€ 3.321,90
10	25010003**	Scavo e/o risagomatura di fossi per pallizzata	250,00	€ 4,37	€ 2,95	m3	250,00	€ 737,66
11	2504011**	Pallizzata semplice h=2,00min	75,00	€ 136,00	€ 91,83	m	75,00	€ 6.887,04
12	25010003**	Scavo e/o risagomatura di fossi canale	120,00	€ 4,37	€ 2,95	m3	120,00	€ 354,07
13	25010003**	Scavo e/o risagomatura di fossi laghetto	140,00	€ 4,37	€ 2,95	m3	120,00	€ 413,09
<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>								<b>437.097,81</b>

Tabella 3: Elenco delle forniture effettuate all'08 giugno 2022

Progr.	Codice	Descrizione breve	Quantità da eseguire	Prezzo Unitario (€)	Prezzo con Ribasso 32,48 %	UM	Quantità eseguite (€)	Importo opere eseguite (€)
1	AN.FRN.N.001	Fornitura di piante forestali	9.600,00	€ 10,00	€ 6,75	€/Ha	9.600,00	€ 64.819,20
2	D.006.001.008	Irrigazione di soccorso	27,50	€ 703,76	€ 475,18	€/ha	66,60	€ 13.067,42
3	AN.FRN.N.002	Chiudenda forestale	2.600,00	€ 10,00	€ 6,75	mc	1.901,00	€ 12.835,55
4	L.001.004.016	Staccionata in legno	500,00	€ 43,28	€ 29,22	mc	500,00	€ 14.611,33
5	C.007.001	Tavolo in legno con sedute	10,00	€ 667,80	€ 450,90	mc	10,00	€ 4.508,99
6	C.007.003	Bacheca in legno con tettoia	10,00	€ 500,85	€ 338,17	mc	10,00	€ 3.381,74
7	C.007.005	Cestino portarifiuti 80 lt	30,00	€ 160,34	€ 108,26	€/Ha	30,00	€ 3.247,85
8	C.007.009	Frecce indicatrici CAI	50,00	€ 21,15	€ 14,28	mq	50,00	€ 714,02
9	AN.FRN.N.003	Fioriera rivestita con doghe di pino	5,00	€ 428,00	€ 288,99	m3	5,00	€ 1.444,93
10	AN.FRN.N.004	Scalandrino in legno	20,00	€ 160,34	€ 108,26	m	0,00	€ 0,00
11	Stima a corpo	Cancelli	10,00	€ 600,00	€ 405,12	cad.	10,00	€ 4.051,20
12	C.002.003	Fornitura terreno di coltivo	50,00	€ 22,26	€ 15,03	m3	50,00	€ 751,50
	B.031	Noleggio piattaforma aerea	48,00	€ 72,90	€ 49,22	h	48,00	€ 2.362,66
<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>								<b>125.796,38</b>

## CONSIDERATO

- che il capitolato di gara al punto 23, nel definire "le modalità di pagamento del corrispettivo", stabilisce che oltre all'anticipazione l'appaltatore può richiedere uno stato di avanzamento lavoro al superamento del 25% del valore del contratto al netto dei canoni ricevuti;
- che l'importo dei canoni mensili ammonta complessivamente a 1.748.097,66 euro, così come riportato nel Quadro Economico Rimodulato;
- che l'importo del contratto ammonta a 2.739.330,71 euro, risulta pertanto ampiamente superata, con le attività fin qui svolte, la soglia del 25% del valore del contratto al netto dei canoni ricevuti, che è pari a 247.808,30 euro;
- che con il presente atto, si stima che lo Stato di Avanzamento Lavoro (SAL) è pari al 91,04% rapportando gli importi delle forniture, servizi, spese generali e utile di impresa, sicurezza e materiali di consumo fatte su quelle previste al netto dell'anticipazione ricevuta come dalla seguente tabella:

h



**Ente Riserve Naturali Regionali  
Foce Volturno/Costa Licola  
Lago Falciano**



<i>Voci</i>	<b>€</b>
<i>A - Importo del contratto</i>	2.739.330,71
<i>B - Canoni Ricevuti</i>	1.748.097,66
<i>Differenza A-B</i>	991.233,05
<i>25% di A-B</i>	247.808,30
<b>Attività svolte fino al 10 giugno 2022</b>	
<i>A1.2 Servizi (10/12)</i>	137.885,93
<i>A1.3 Spese generali ed utile d'impresa (10/12)</i>	161.504,53
<i>A2 Servizi straordinari e Forniture</i>	562.894,19
<i>B Costi della sicurezza e COVID (10/12)</i>	40.167,46
<i>Anticipazione ricevuta</i>	-182.207,55
<b>SAL richiesto</b>	<b>720.244,56</b>

**RITENUTO** di procedere in merito;

**DETERMINA**

- a. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- b. **DI APPROVARE** il seguente Stato di Avanzamento lavoro (SAL) n. 1° eseguito a tutto il 10/06/2022:

<i>Voci</i>	<b>€</b>
<i>A - Importo del contratto</i>	2.739.330,71
<i>B - Canoni Ricevuti</i>	1.748.097,66
<i>Differenza A-B</i>	991.233,05
<i>25% di A-B</i>	247.808,30
<b>Attività svolte fino al 10 giugno 2022</b>	
<i>A1.2 Servizi (10/12)</i>	137.885,93
<i>A1.3 Spese generali ed utile d'impresa (10/12)</i>	161.504,53
<i>A2 Servizi straordinari e Forniture</i>	562.894,19



**Ente Riserve Naturali Regionali  
Foce Volturno/Costa Licola  
Lago Falciano**



<i>B Costi della sicurezza e COVID (10/12)</i>	40.167,46
<i>Anticipazione ricevuta</i>	-182.207,55
<b>SAL richiesto</b>	<b>720.244,56</b>

- c. **DI APPROVARE** il certificato di pagamento emesso dal RUP e sottoscritto in uno col DEC che si allega e ne costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;
- d. **DI DARE ATTO** che, per il monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. n° 3 del 16 gennaio 2003, il Codice unico di progetto (CUP) è il seguente: B78D20000270001;
- e. **DI DARE ATTO** che ai sensi della Legge n° 136/2010 e D.L. n° 187/2010 convertito in L. n° 217/2010, il codice CIG relativo al presente approvvigionamento è il seguente: 8636637A4F;
- f. **DI DARE ATTO** che il seguente provvedimento non comporta impegno di spesa aggiuntivo;
- g. **DI TRASMETTERE** il presente Provvedimento per gli adempimenti consequenziali all'Ufficio Speciale "Grandi Opere";
- h. **DI TRASMETTERE** il presente Provvedimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto DEC;
- i. **DI TRASMETTERE** il presente Provvedimento alla Società Consortile a.r.l. "Campania più verde" per opportuna conoscenza;
- j. **LA PUBBLICAZIONE** del presente provvedimento all'albo pretorio dell'Ente.

*Castel Volturno (CE), 23.06.2022*

Il Responsabile Unico di Procedimento  
**RUP MITTORIO FUSCO**




**Ente Riserve Naturali Regionali  
Foce Volturno/Costa Licola  
Lago Falciano**



OGGETTO:

Riqualificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castel Volturno e fasce prospicienti il litorale contermina - Stralcio 01"- PROGRAMMATO CON LA DGR N. 257/2020 E FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE POC 2014/2020 - CUP: B78D20000270001 - C.I.G.: 8636637A4F

STATO dei PAGAMENTI			AMMONTARE dei Lavori Servizi e Forniture	
N°	Data	Importo	<i>Dalla relazione delle specifiche opere realizzate risultano i seguenti importi</i>	
			1) Lavori Servizi e forniture realizzate,	€ 902.452,11
			2) per quota materiale in cantiere	€
			3) anticipazione fatt. FPA 3/21 del 26/10/2021 (escluso IVA)	182.207,55
			4) Sommano	€ 720.244,56
			5) Totale complessivo lavori	€ 720.244,56
			<i>Osservazioni:</i>	
			<i>Detrazioni:</i>	
			6) per ribasso	€
			7) per ritenuta di garanzia 0,50% (su 1-6)	€ 4.512,26
<b>TOTALE</b>		-		
IL DEC (geom. Salvatore PANICO)			TOTALE DELLE RITENUTE	€ 4.512,26
			RIMANE L'AMMONTARE NETTO	€ 715.732,30
			DEDOTTI I PRECEDENTI ACCONTI DI COMPLESSIVE	€ -
			RIMANE IL CREDITO DELL'IMPRESA DI	€ 715.732,30
<b>CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1</b>				
<p><i>Si certifica che ai termini del contratto si può pagare all'Impresa la somma di € 715.732,30 (settecentoquindicisettecentotrentadue/30)</i></p> <p>Castelvoturno, li 10.06.2022</p> <p>Il Responsabile Unico del Procedimento</p>				





**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA e PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**ATTESTAZIONE ai sensi dell'art.147 bis, art. 147 bis comma 1 e dell'art.151 comma 4 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.**

Il sottoscritto funzionario Fusco Vittorio, nella qualità di Responsabile Amministrativo, riconosciuta la regolarità e correttezza amministrativa **ESPRIME** parere **FAVOREVOLE** per la regolarità tecnica della determinazione.

IMPORTO DELL'IMPEGNO	
IMPORTO DELLA LIQUIDAZIONE	
CAPITOLO DI BILANCIO	
CODICE DI BILANCIO:	
INTERVENTO:	

Da atto che il suddetto provvedimento è esecutivo alla data odierna a norma dell'art. 151, comma 4, D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

**Castel Volturmo (CE), 23.06.2022**

Il Responsabile Amministrativo  
**VITTORIO FUSCO**

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

**ATTESTAZIONE ai sensi dell'art.32, comma 1, della L. n.69/2009.**

Si attesta che il presente Atto **Determina Dirigenziale n. 08** del **23.06.2022** redatto dal **Responsabile Amministrativo dell'Ente** e composto da n. 08 pagine, ai fini della trasparenza amministrativa ed efficacia dell'atto stesso viene pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Volturmo Costa di Licola" e "Lago Falciano" e nella relativa sezione dell'Amministrazione Trasparente ([www.riservevolturnolicolafalciano.it](http://www.riservevolturnolicolafalciano.it)) per quindici giorni consecutivi a far data dal **23.06.2022** al **07.07.2022**.

**Castel Volturmo (CE), 23.06.2022**

L'ISTRUTTORE  
**MASSIMO D'ANTONIO**